

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশী বাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারকনং ৫৮.০৪.০০০০.০২৯.০১.০১৮.২৩-১৭৯

তারিখ : ২৫ চৈত্র' ১৪৩০
০৮ এপ্রিল' ২০২৪

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪)
বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

কারা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-
মার্চ/২০২৪) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ
করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।


এ এস এম আনিসুল হক

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

কারা মহাপরিদর্শক

ফোন : ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃআঃ যুগ্ম-সচিব (অগ্নি শাখা-২)

অনুলিপি:

উপ-সচিব (কারা-১ শাখা)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/ ২০২৩)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/ ২০২৩)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/ ২০২৪)
									অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
[১] কারা বন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ	২২	[১.১] আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	[১.১.১] বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধারণ ক্ষমতা	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা	৩	৪২৬২৬	৪২৮৬৬	৪৩০০০	৪২৭৫০	৪২৭৪০	৪২৭৩০	৪২৭২০	চলমান	চলমান	চলমান
			[১.১.২] খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	৩	৮০	৮৬	১০০	৮৯	৮৮	৮৭	৮৬	৮৯%	৯১%	৯১%
			[১.১.৩] নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২	২৭	৪৯	৮০	৫৪	৫৩	৫২	৫১	৬৪%	৬৭%	৭২%
			[১.১.৪] জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২	২	৭	২২	৯	৮	৭	৬	১১.৮০%	১১.৮০%	১১.৮০%
			[১.১.৫] কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২	১০	২৬	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	৩১%	৩৫%	৩৮% বাস্তবায়িত
			[১.১.৬] ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২		৪০	৫০	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫	৪৫%	৪৫%	৪৫%
			[১.১.৭] পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২		২৫	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৮%	৩১%	৩২.২০% বাস্তবায়িত
			[১.১.৮] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প এর	ক্রমপঞ্জিত	শতকরা	২			৩১.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	২০.০৬.২৪	২৫.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪	চলমান	চলমান	চলমান

			ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ													
			[১.১.৯] কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) প্রকল্প	তারিখ	তারিখ	২			১.০৫.২৪	১০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪	চলমান	চলমান	চলমান
			[১.১.১০] কারা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	২			১.০৫.২৪	১০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪	চলমান	চলমান	চলমান
[২] কারা বন্দিদের মুক্তির পর সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা	২০	(২.১) কারা বন্দিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] কারা বন্দিদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রসারণ	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	৩২	৩৩	৩৮	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩৮	৩৮	৩৮ বাস্তবায়িত
		[২.২] মাদকাসক্ত বন্দিদের চিকিৎসা প্রদান	[২.২.১] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সেলিং কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা (সভা)	৫		১৪১৭	১৫০০	১৪৫৬	১৪২০	১৩৬০	১৩৬৬	৫৭০	৬০৭	৩২৩ মোট (৫৭০+৬০৭+ ৩২৩) = ১৫০০ বাস্তবায়িত
			[২.২.২] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদান	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	১০	১৫	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	২০	১৫	মোট (২০+১৫)= ৩৫ বাস্তবায়িত
		[২.৩] উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট বন্দিকে প্রদান	[২.৩.১] লভ্যাংশ প্রদান কার্যক্রম বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রসারণ	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	২৯	৩১	৩৩	৩২	৩১	৩০	২৯	৩১	৩১	৩১

<p>[৩] কারাবন্দিদের আইনগতসহা য়তাপ্রদান</p>	<p>১৪</p>	<p>[৩.১] কারা বন্দিদের মামলা নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা প্রদান</p>	<p>[৩.১.১] দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক বন্দিদের তালিকা মামলা নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।</p>	<p>সমষ্টি</p>	<p>সংখ্যা</p>	<p>৩</p>		<p>১২</p>	<p>১২</p>	<p>১১</p>	<p>১০</p>	<p>৯</p>	<p>৮</p>	<p>২</p>	<p>৩</p>	<p>২ (২+৩+২) মোট= ৭</p>
			<p>[৩.১.২] বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারা বন্দিদের কারা মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এর লক্ষ্যে তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ</p>	<p>সমষ্টি</p>	<p>সংখ্যা</p>	<p>৩</p>		<p>১</p>								
			<p>[৩.১.৩] কারা বন্দিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বৃদ্ধি করা</p>	<p>সমষ্টি</p>	<p>সংখ্যা (বন্দি)</p>	<p>৩</p>		<p>৫০০</p>	<p>৪৯০</p>	<p>৪৮০</p>	<p>৪৭০</p>	<p>৫৫০</p>	<p>১১১২৯</p>	<p>১৩৫৬৩</p>	<p>বাস্তবায়িত</p>	
			<p>[৩.১.৪] মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ সরাসরি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানির আয়োজন করা</p>	<p>সমষ্টি</p>	<p>সংখ্যা (সভা)</p>	<p>৩</p>	<p>২</p>	<p>২৭২</p>	<p>২৫০</p>	<p>২৪০</p>	<p>২৩০</p>	<p>২২০</p>	<p>২১৫</p>	<p>২৪০</p>	<p>মোট (২১৫+২৪০) = ৪৫৫ বাস্তবায়িত</p>	
			<p>[৩.১.৫] কারা বন্দিদের মামলা ভার্চুয়ালি পরিচালনার জন্য কারাগারে ১টি কক্ষ উপযোগীকরণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন</p>	<p>সমষ্টি</p>	<p>সংখ্যা</p>	<p>২</p>		<p>৫</p>	<p>৪</p>	<p>৩</p>	<p>২</p>	<p>১</p>	<p>৩</p>			
<p>[৪] কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা</p>	<p>১০</p>	<p>[৪.১] কারাগারের নিষ্কিছন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত শূন্য পদ পূরণ</p>	<p>[৪.১.১] ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ৩৬৯ টি শূন্য পদ পূরণ</p>	<p>তারিখ</p>	<p>তারিখ</p>	<p>৫</p>		<p>০১.০৫.২৪</p>	<p>১৫.০৫.২৪</p>	<p>৩০.০৫.২৪</p>	<p>১৫.০৬.২৪</p>	<p>২০.০৬.২৪</p>	<p>নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে</p>	<p>নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে</p>	<p>প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে</p>	

		[৪.২] নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কারণারে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সংযোজন	[৪.২.১] কারণারে সিসিটিভি, হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর সংযোজন	ক্রমপঞ্জিভূত	সংখ্যা (কারণার)	৫	৫০	৫৫	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫	-	বাস্তবায়িত
[৫] বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূর করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা	৪	[৫.১] বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূর করা	[৫.১.১] কারণারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ এর জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা (কারণার)	৪	২০	২৫	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	৪৪	১০	মোট (৪৪+১০)= ৫৪ বাস্তবায়িত

Minul
৬-১৭-২৪

এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোন : ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(লাখ টাকায়)

ক্র.সং.	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরের মার্চ/২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি:বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ/২০২৪ মাসের অগ্রগতি		মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য	
					বাস্তব কর্মকাণ্ড				
					উপাংশ	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	২০১১-১২ - ৭৩.৫০	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের এডিপি'তে ৫০০০.০০ লাখ	ভূমি উন্নয়ন অনাবাসিক ভবন	ভূমি উন্নয়ন অনাবাসিক ভবন		এডিপি বরাদ্দ	বাস্তব (৯১.০০%)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি'তে
খ)	জুলাই/২০১১ থেকে জুন/২০২৪	২০১২-১৩ - ৩৭৫.০০	টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে: সে	প্রশাসনিক ভবন, সাক্ষাতকার	প্রশাসনিক ভবন, সাক্ষাতকার		৫০০০.০০		
গ)	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত : তারিখ ০১/১১/২০১১	২০১৩-১৪ - ২৩৫০.০০	অনুমোদিত: ১০০০.০০	ভবন, কেইস টেবিল, পুরুষ	ভবন, কেইস টেবিল, পুরুষ		আরএডিপি	আর্থিক (৭৮.৭০%)	৭২০৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে
	১ম সংশোধিত: ০৬/০৬/১৭	২০১৪-১৫ - ২০০০.০০	২০১৫-১৬ - ১০০০.০০	মোটিভেশন সেন্টার, মহিলা	মোটিভেশন সেন্টার, মহিলা		৭২০৩.০০		
	২য় সংশোধিত:	২০১৫-১৬ - ১০০০.০০	২০১৬-১৭ - ৫০০.০০	ভূমি উন্নয়ন	ভূমি উন্নয়ন		আইবাস		
	পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১০/০৩/২০২২	উপ-যোগ্য - ৫০৫.০০	২০১৬-১৭ - ১৫০০.০০	অনাবাসিক ভবন	অনাবাসিক ভবন (জেলের বাহিরে)		৭১০৯.২০		
ঘ)	প্রকল্প ব্যয় : ১৪৪৪৮.৪৫ লক্ষ টাকা	২০১৬-১৭ - ১৫০০.০০	২০১৭-১৮ - ৩০০০.০০	প্রশাসনিক ভবন ৯১%,	ওয়ার্ডেন ব্যারাক (মহিলা), মহিলা				
	১ম সংশোধিত : ২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা	২০১৭-১৮ - ৩০০০.০০	২০১৮-১৯ - ৪০০০.০০	সাক্ষাতকার ভবন ৯১%,	ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট, ৩০০				
	২য় সংশোধিত : ২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা।	২০১৮-১৯ - ৪০০০.০০	২০১৯-২০ - ১০২৪৫.০০	কেইস টেবিল ৯১%, পুরুষ	জনের, ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ৩০০				
		উপযোগ্য - ৬০০০.০০	২০১৯-২০ - ১০০৫৮.০০	মোটিভেশন সেন্টার ৯০%,	ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট, ৩০০				
ঙ)	জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২১ - ৫০০০.০০	২০২০-২১ - ২৫৬০.০০	মহিলা সাক্ষাতকার ভবন	জনের, ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ৩০০				
১)	বাস্তব : ৮৮.০০%	আরএডিপি - ৫৫০০.০০	২০২১-২২ - ৫০২০.০০	৯২%, মসজিদ ৯০%,	ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ৩০০				
২)	আর্থিক : ২১০৫৮.২০ (৭৩.০৫%)	২০২১-২২ - ১০০৫৮.০০	২০২২-২৩ - ৫০০০.০০	দর্শনাধী প্রশাঙ্গার ৮৮%,	ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট, ৩০০				
		সংশোধিত - ২৫৬০.০০	২০২২-২৩ - ৫০০০.০০	স্কুল ৭০%	জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক				
চ)	চলতি বছরের মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি :	২৫% হ্রাস - ৩৭৮৭.৫০	২০২১-২২ - ৫০২০.০০	অনাবাসিক ভবন (জেলের	ওয়ার্ডেন (মহিলা)				
১)	বাস্তব : ৩.০০%	আরএডিপি - ১০৬০.০০	২০২১-২২ - ৫০১৭.০৩	ওয়ার্ডেন ব্যারাক (মহিলা)	ওয়ার্ডেন (মহিলা)				
২)	আর্থিক : ১৬২১.৫১ (বরাদ্দের ৫.৬৫%)	১৫% বেশি হ্রাস ৭৪০.০০	২০২১-২২ - ৫০১৭.০৩	ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট ৮৯%, ৩০০	ওয়ার্ড (এম,আই) ডে-কেয়ার				
		অর্থ মন্ত্রণালয়- ৬৭৩.০০	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক	সেন্টার,				
		২০২১-২২ - ৫০২০.০০	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	৯০%, ১২৫০,১০০০ বর্গফুট	মহিলা ওয়ার্কসেড, মোটিভেশন				
ছ)	মোকতার আহমদ চৌধুরী	অর্থ মন্ত্রণালয় - ৫০১৭.০৩	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	বাসা ৯০%, ৮০০ বর্গফুট	সেন্টার (মহিলা), ওয়ার্কসেড ও গম				
	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	আরএডিপি - ৫০০০.০০	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	বাসা ৯০%, ৬০০ বর্গফুট	ভাঙ্গানো মেশিন, বাথরুম (মহিলা),				
	অফিস ৫৭৩০০১১৫	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	বাসা ১,২,৭ (৯০%), ৬০০	দিনের বেলা টয়লেট (মহিলা),				
	মোবাইল ০১৭১১২২৪১৭৪	উপযোগ্য - ৪৪৫০.০০	২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	বর্গফুট বাসা ৩,৪ (৯০%)	সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারার্থী বন্দি				
			২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০	৬০০ বর্গফুট বাসা ৫,৬	ব্যারাক (মহিলা), শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি				
			উপযোগ্য - ৪৪৫০.০০	(৯০%)	ওয়ার্ড (মহিলা), সেল (মহিলাদের)				

২০২৩-২৪ -৫০০০.০০
 অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ
 ২০২৩-২৪- ৪৯০৬.২০
 আরএডিপি ২০২৩-২৪
 ৭২০০.০০

জেলের ভিতরে (মহিলা)
 ওয়ার্ড (এম.আই) ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা ওয়ার্কসেড, মোটিভেশন সেন্টার (মহিলা), ওয়ার্কসেড ও গম ডাঙ্কানো মেশিন, বাথরুম (মহিলা), দিনের বেলার টয়লেট (মহিলা) ৮৮%, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক (মহিলা) ৮৯%, শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড (মহিলা), সেল (মহিলাদের) ৮৯%

জেলের ভিতরে (পুরুষ)
 পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, ৯২%, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২-৯৩%, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-৩-৯১%, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক-৯২%, পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি ওয়ার্ড-৮৯%, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড-৮৯%, কনভেন্স সেল নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য ৯০%, পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ-৬০%

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের ভিতরে) সেলুলজি, ফানিরমঞ্চ ১০%, রান্নাঘর (৫০০ জন বন্দীর) ৯২%, দিনের বেলার শৌচাগার (পুরুষ) ৭০%, দিনের বেলার গোসলখানা (পুরুষ) ৮৫%,

অন্যান্য অবকাঠামো
 ২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল ৯২%, সেক্সিশন ওয়াল ৯০%
 ৩ ফিট প্রসস্ত রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল ৯৮%, ওয়াটার রিজার্ভার পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ৫০% ও বাহিরে), আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ডেন কালভার্টসহ, বহিঃস্থ বিন্যূত, সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়ারেজ স্ট্রিটমেন্ট গ্রান ৭০%, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ ৫০%, সোলার, ডিজিটাল সার্ভে, ফায়ার ফাইটিং, বগান, ফলপাতি, হাসপাতালের ফলপাতি, জেলের ফলপাতি, নিরাপত্তা ফলপাতি (জেলের), আসবাবপত্র, প্রাক্কনন প্রবৃত্তের কাজ চলমান, এম্বলেপ, পিক-আপ, সংগ্রহের অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতির জন্য কারা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলের ভিতরে (পুরুষ)
 পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-৩, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক, পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড, কনভেন্স, নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য, পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের ভিতরে) সেলুলজি, ফানিরমঞ্চ, রান্নাঘর (৫০০ জন বন্দীর) দিনের বেলার শৌচাগার (পুরুষ), দিনের বেলার গোসলখানা (পুরুষ),

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের বাহিরে)
 স্টোর, ফুয়েল স্টোর, পাওয়ার সাব-স্টেশন, পাওয়ার হাউস, গার্ড হাউস
 দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন
 সেন্টি বক্স, সেন্টিপোস্ট ও মেইন গেইট
 গ্যাডেজ, সেলুটিং ডায়েস, প্যারেড গ্রাউন্ড, অবজারভেশন টাওয়ার, অতিরিক্ত পাম্প।

অন্যান্য অবকাঠামো
 ২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল, সেক্সিশন ওয়াল
 ৩ ফিট প্রসস্ত রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল, ওয়াটার রিজার্ভার
 পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে), আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ডেন কালভার্টসহ,
 বগান, ফায়ার ফাইটিং, বহিঃস্থ বিন্যূত, সোলার, ডিজিটাল সার্ভে, সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়ারেজ স্ট্রিটমেন্ট গ্রান, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ, ফলপাতি, হাসপাতালের ফলপাতি
 জেলের ফলপাতি, নিরাপত্তা ফলপাতি (জেলের), আসবাবপত্র, কম্পিউটার ফটোকপি ও ফ্যাক্স, এম্বলেপ, পিক-আপ, মটর সাইকেলরাজস

জেলের ভিতরে (পুরুষ)
 পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২, পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-৩, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক, পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড, কনভেন্স, নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য, পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের ভিতরে) সেলুলজি, ফানিরমঞ্চ, রান্নাঘর (৫০০ জন বন্দীর) দিনের বেলার শৌচাগার (পুরুষ), দিনের বেলার গোসলখানা (পুরুষ), অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের বাহিরে)
 স্টোর, ফুয়েল স্টোর, পাওয়ার সাব-স্টেশন, পাওয়ার হাউস, গার্ড হাউস
 দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন
 সেন্টি বক্স, সেন্টিপোস্ট ও মেইন গেইট
 গ্যাডেজ, সেলুটিং ডায়েস, প্যারেড গ্রাউন্ড, অবজারভেশন টাওয়ার, অতিরিক্ত পাম্প।

অন্যান্য অবকাঠামো
 ২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল, সেক্সিশন ওয়াল
 ৩ ফিট প্রসস্ত রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল, ওয়াটার রিজার্ভার
 পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে), আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ডেন কালভার্টসহ,
 বগান, ফায়ার ফাইটিং, বহিঃস্থ বিন্যূত, সোলার, ডিজিটাল সার্ভে, সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়ারেজ স্ট্রিটমেন্ট গ্রান, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ, ফলপাতি, হাসপাতালের ফলপাতি
 জেলের ফলপাতি, নিরাপত্তা ফলপাতি (জেলের), আসবাবপত্র, কম্পিউটার ফটোকপি ও ফ্যাক্স, এম্বলেপ, পিক-আপ, মটর সাইকেলরাজস

(Handwritten signature)

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাস : মার্চ/২০২৪

ক্র.সং.	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : বাস্তব/ আর্থিক চ) চলতি বছরে অগ্রগতি মার্চ/২০২৪ (বাস্তব/আর্থিক) ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নং	বছর ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও এডিপি বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ/২০২৪ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			২০২৩- ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য
					বাস্তব কর্মকান্ড				
					উপাংশ	ভৌত অগ্রগতি প্যাকেজ ভিত্তিক	অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় লক্ষ টাকায়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। খ) মূল অনুমোদিত (বাস্তবায়ন কাল) : . ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৪ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধিসহ) গ) অনুমোদিত : ০৩/০৯/২০১৯ (একনেক) ঘ) প্রকল্প ব্যয় : ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১। বাস্তব ভৌত : ৬১.০০% ২। আর্থিক ব্যয় : ১২০৫৭.৭৭ লক্ষ টাকা। (৩৬.৮৮%) চ) চলতি বছরের অগ্রগতি মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত ১। বাস্তব ভৌত : ৭২.০০% ২। আর্থিক ব্যয় : ২৫৫১.৪২ লক্ষ টাকা। ছ) মোকতার আহমদ চৌধুরী ফুণ্ডসচিব প্রকল্প পরিচালক ফোন : ৫৭৩০১০১৩	২০১৯-২০২০ অর্থবছর : ১৮.০০ ২০২০-২০২১ অর্থবছর : ৫০.০০ ২০২১-২০২২ অর্থবছর : ১০০০০.০০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছর : ২০০০.০০ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর বরাদ্দ : ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা	আর্থিক ১২০৫৭.৭৭ (৩৬.৮৮%)	উপাংশ নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ চলমান রাখা। এডিপি বরাদ্দ: ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা	ক) ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা (পূর্ত) প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১(এ) ১। বিচারাধীন বন্দী ব্যারাক ভবন ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন ২টি। ২। সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ভবন ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন ১টি। ৩। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত বন্দী ব্যারাক ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি। ৪। পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি। ৫। ২০ জনের কভেম এবং ৩০ জনের নিরাপত্তা সেলসহ অন্যান্য ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন ১টি। ৬। পুরুষ ল্যাট্রিন ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ৩টি। ৭। গোসলখানা ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন ৩টি। ৮। ফ্লাউয়ার মিল। ৯। গ্রন্থাগার এবং মর্টিভেশন সেন্টার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১ টি। ১০। ফাঁসির মঞ্চ। ১১। পেরিমিটার ওয়াল ১৮'-০" উচ্চতা বিশিষ্ট। ১২। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ)। ১৩। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ অভ্যন্তরীণ)। ১৪। গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। ১৫। বৃষ্টির পানি সংরক্ষন।	৯০.০০%	অবমুক্ত ৩৩১৬.৯৫ ব্যয় ২৫৫১.৪২ লক্ষ টাকা (৬৭.১৪%)	৭২.০০%	প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১ (এ) এর বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার ভৌত/পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ভৌত কাজের অগ্রগতি (৯০.০০%)


				<p><u>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১(বি)</u></p> <p>১। পুরুষ বন্দী হাসপাতাল রান্নাঘর সহ ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২। রান্নাঘর ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ২টি।</p> <p>৩। কেইস টেবিল ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১ টি।</p> <p>৪। অভ্যন্তরস্থ ক্যান্টিন ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৫। প্রশাসনিক ওয়ার্ড ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৬। ফটো স্টুডিও ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ১টি।</p> <p>৭। ওয়ার্কশেড, ষ্টোর, লক্কি এবং সেলুন ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি।</p> <p>৮। অভ্যন্তরস্থ গোডাউন ২তলা ভিত বিশিষ্ট ২তলা ভবন ১টি।</p> <p>৯। মহিলা বিচারার্থী এবং সাজাপ্রাপ্ত ভবন ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন ১টি।</p> <p>১০। এমআইওয়ার্ড, শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, বিনোদনকক্ষসহ ওয়ার্কশেড ও স্কুল ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১১। মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী এবং জুডিনিয়াল বন্দী ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন ১টি।</p> <p>১২। মহিলা বন্দী সেল ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৩। মহিলাদের গোসলখানা ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৪। মহিলাদের শৌচাগার ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১ টি।</p> <p>১৫। ৬৫০ বর্গফুট বাসভবন ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন ২টি।</p> <p>১৬। সেগরিগেশন ওয়াল (মহিলা) ১২'-০" উচ্চতা বিশিষ্ট।</p> <p>১৭। সেগরিগেশন ওয়াল (মহিলা অভ্যন্তরীণ)।</p> <p>১৮। সীমানা প্রাচীর(৫'-০" সলিড)।</p> <p>১৯। সীমানা প্রাচীর ২'-৬" সলিড,২'-৬" গ্রিল।</p> <p>২০। বহিঃস্থ: পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।</p>	৭৯.০০%			<p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১ (বি) এর বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার ভৌত/পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে।</p> <p>ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭৯.০০%</p>
--	--	--	--	---	--------	--	--	--



				<p>প্যাকেজ নম্বর পূর্ত-১(সি)</p> <p>১। প্রশাসনিক ভবন, কোত, ম্যাগজিন ও ভারুয়াল কোর্ট ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২। স্বাক্ষরকার রক মহিলা ও পুরুষ ৩তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৩। দর্শনাস্থী অপেক্ষাগার ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৪। খাজনার অফিসার কোয়ার্টার ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৫। ১২৫০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৬। ১০০০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৭। ৮০০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৮। এমআই ইউনিটসহ ১৫০ জনের পুরুষ ব্যারাক ভবন ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা ভবন ১টি।</p> <p>৯। ষ্টোর : ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ২তলা ভিত বিশিষ্ট ২তলা ভবন ২টি।</p> <p>১০। ফুয়েল ষ্টোর : ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ১টি।</p> <p>১১। পাওয়ার সাব স্টেশন ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১২। পাম্প হাউজ ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৩। গার্ড হাউজ ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৪। ক্যান্টিন ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৫। স্যালটিং ডায়স।</p> <p>১৬। প্যারেড গ্রাউন্ড/ক্লেগ্রাউন্ড।</p> <p>১৭। অবজারভেশন টাওয়ার ৪টি।</p> <p>১৮। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট।</p> <p>১৯। গ্যারেজ ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১ টি।</p> <p>২০। সেন্ট বক্স এবং মেইন পেইন্ট ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২১। উন্মুক্ত স্থান।</p> <p>২২। মসজিদ ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২৩। পুকুর খনন।</p> <p>২৪। বহুমুখি কাজের ব্যবহৃত ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২৫। আরসিসি রাস্তা।</p> <p>২৬। কালভার্ট।</p> <p>২৭। কম্পাউন্ড ডেইন।</p> <p>২৮। আরসিসি ওয়াকওয়ে।</p> <p>২৯। ভূমি উন্নয়ন।</p>	৪৮.০০%	<p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১ (সি):এর বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার ভৌত/পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে।</p> <p>ভৌত কাজের অগ্রগতি (৪৮.০০%)</p>
--	--	--	--	---	--------	--



				<p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১(ডি)</p> <p>১। এলটি/এইচটি ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (আন্ডারগ্রাউন্ড)। ২। ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (আন্ডারগ্রাউন্ড)। ৩। সিকিউরিটি ও কম্পাউন্ড লাইট। ৪। লাইটিং এরেক্টর ও এভিরেশন লাইট। ৫। সিসিটিভি সিস্টেম। ৬। পিভিবি/ডেসকো/ডেসা চার্জ (১২৮০ কি. ওয়াট)। ৭। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা।</p>				<p>প্যাকেজ নম্বর পূর্ত-১ (ডি) এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p>
				<p>ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা (পণ্য) : প্যাকেজ নম্বর : পণ্য-১(ই)</p> <p>১। পাম্প মটর সেট। ২। প্যাসেঞ্জার লিফট (৮০০ কেজি, ১০ স্টেপ)। ৩। ৪০০ কেডিএ জেনারেটর এ টি এসসহ। ৪। ৮০০ কেডিএ সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি। ৫। ফায়ার এক্সটিংগুইশার। ৬। সৌরবিদ্যুৎ (৪৮ কিলোওয়াট) গ্রীড ফ্রি)</p> <p>আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা মোজ্বঃ- ৪৫.০০ লক্ষ টাকা মূলধন: ৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা</p>				<p>পূর্ত-১ (ই) ই/এম-পণ্য এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। লিফট সাইটে আনা হয়েছে</p>


 (ম্যাকচার আহম্মদ চৌধুরী)
 যুগ্ম পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


স্বপ্নপ্রজ্ঞা তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
ক-ব কারিকরতা, ঢাকা।

ক্রমিক	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) খন/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি অর্থ বছরের মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর	বছর মেসারী অর্থ দফাঃ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কার্যপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ মাসিক কার্যপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ/২৪ মাসের অগ্রগতি	২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সারির অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য		
			বরাদ্দ	অগ্রগতি	অগ্রগতি				
			উপায়	অগ্রগতি	চলতি বছরে অবশিষ্ট ও ব্যয়				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
১	ক) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। খ) জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত। গ) ১১ জুন ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন। Master Plan অনুমোদন হয় : ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে। ঘ) প্রকল্প ব্যয় : ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১) আর্থিক : ১৯৬২.০০ লক্ষ টাকা। (মোটঃ ব্যয় এর ৯.৩৪%) ২) বাস্তব : ১০% চ) (i) চলতি বছরের (২০২৩-২৪) মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১) আর্থিক : ৩২০.০০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় এর ৪৮.৮৫%। ২) বাস্তব : ১১.০০% (ii) ফেব্রুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ১) আর্থিক : ২২৮২.০০ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ১০.৮৬%)। ২) বাস্তব : ১১.৮০%। ছ) স্মরণীয় ব্যয় মোবাইল : ০১৭১১-৭০২১৯৮	২০২০-২১ --- ১০৮১.০০ আরএডিপি -- ১০০০.০০ ২০২১-২২-- ১০০০.০০ ২০২২-২৩ -- ৯৫০০.০০ আরএডিপি -- ২০০০.০০ উপযোগ্য -- ১৩৫০.০০ ২০২৩-২৪-- ৪০০০.০০ আরএডিপি - ৬৫৫.০০	প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই/২০২৩ থেকে ১ম ও বিস্তৃতি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা	কর্মপরিকল্পনা : নিম্নোক্ত অবকাঠামো নির্মাণ ১) প্রশাসনিক ভবন। ২) দর্শনাধী অপেকা কক্ষ। ৩) সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা)। ৪) নান্দা গুদাম। ৫) ফুয়েল স্টোর। ৬) সাবস্টেশন বিল্ডিং। ৭) পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যানিটরি জায়ান, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউজারী ওয়াল। ৮) ৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ৯) ৬৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ১০) ব্যাচেলন অফিসার কোয়ার্টার। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ) : ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা	১) প্রশাসনিক ভবন। ২) দর্শনাধী অপেকা কক্ষ। ৩) সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা)। ৪) নান্দা গুদাম। ৫) ফুয়েল স্টোর। ৬) সাবস্টেশন বিল্ডিং। ৭) পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যানিটরি জায়ান, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউজারী ওয়াল। ৮) ৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ৯) ৬৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ১০) ব্যাচেলন অফিসার কোয়ার্টার। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ) : ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।	লক্ষমাত্রার ৩.১১% (বর্তমান অর্থ বছরে বাস্তব অগ্রগতির মার্চ/২৪ ৪৮.৮৫%) ব্যয় ৩২০.০০	অবশিষ্ট ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয়যোগ্য ০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ৩২০.০০	বাস্তব (১১.৮০%) আর্থিক (১০.৮৬%)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১ম কিস্তি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট করা হয়েছে।

০৩/০৪/২০২৪
স্বপ্নপ্রজ্ঞা তন্ত্রী
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
কার্য পরিচালক, স্বপ্নপ্রজ্ঞা মহাপ্রকল্প, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রম নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ও বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরের মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ/২০২৪ মাসের অগ্রগতি			মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	মন্তব্য
					বাস্তব কর্মকাজ		চলতি বছরে অবমুক্ত/ব্যয়		
					উপাংশ	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	ক) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) খ) জানুয়ারী/২০১৯ থেকে জুন/২০২৫ গ) একনেক বর্ধক অনুমোদিত: তারিখ ২৩-১০-২০১৮ ঘ) প্রকল্প ব্যয়: ৬০৯৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত - ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: ১) বাস্তব: ২৮.০০% ২) আর্থিক: ১৫০৭৫.১৩ (২৪.৭২%) চ) চলতি বছরের মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) বাস্তব: ১০.০০% ২) আর্থিক: ২০৭৪.৫৯ (৩.৪০%) ছ) মোঃ ইলিয়াছ হোসেন টেলিফোন: মোবাইল- ০১৭১৬৭৮১৮৮০	২০১৮-১৯ - ১.০০ ২০১৯-২০ - ১০০০০.০০ আরএডিপি - ২০০০.০০ ২০২০-২১ - ৫০০০.০০ আরএডিপি - ৩৭৫০.০০ অর্থমন্ত্রণালয় - ৩৮০০.০০ ২০২১-২২ - ৬০০০.০০ আরএডিপি - ৪০০০.০০ ২০২২-২৩ - ১০০০০.০০ আরএডিপি - ৭৫০০.০০ উপযোজন - ৯০০০.০০ ২০২৩-২৪ - ৮৫০০.০০ আরএডিপি - ৩৮০০.০০	প্যাকেজ-১ জমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক নির্মাণ। -গত ০২/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। কাজ চলমান প্যাকেজ-২ - অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ- কাজ শেষ হয়েছে। অগ্রগতি ১০০%। প্যাকেজ-৩ মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, উপাসনালয় ও ভাইনিং, মহিলা বন্দীদের জন্য হাসপাতাল, মা বন্দীদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলাদের ওয়ার্ডশেড, ও বিনোদন সেন্টার, মহিলা জেল স্কুল, মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড ও কিশোরী বন্দী ওয়ার্ড, মহিলা বন্দীদের জন্য বাথরুম ও ডে-টাইম ল্যাট্রিন-গত ২০/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-৪ অগ্রগতি ৯২% ১। ১২৫০ বর্গফুট বাসা- নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ১০০০ বর্গফুট বাসা- নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ৮০০ বর্গফুট বাসা- ২টি ১৪ তলা ভবনের কাজ প্রায় শেষ। ৪। মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক-১টি এম আই ইউনিট- ট্রেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। জমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু যায়নি। ৫। পুরুষ কারা রক্ষীদের ব্যারাক- ২টি ৫ম তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্যাকেজ-৬ অগ্রগতি ৯৫% ৬৫০ বর্গফুট বাসা- ৪টি ১৪ তলা ভবনের ছাদ ঢালাই ও গাঁথনি শেষ। লিফট সংযোজন ও বিভিন্ন ফিনিশিং কাজ চলছে। প্যাকেজ-৭ গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি হয়েছে। পেরিমিটার ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলছে।	প্যাকেজ-১: জমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক নির্মাণ। প্যাকেজ-৩ মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েদিদের জন্য ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড, পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল, ওয়ার্ডশেড, আটাকল, মোটিভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরী নির্মাণ। প্যাকেজ-৪ মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক এবং মহিলা বন্দীদের জন্য হাসপাতাল, মহিলা বাথরুম ও ডেটাইম ল্যাট্রিন নির্মাণ। প্যাকেজ-৫ ২টি ৮০০ বর্গফুট ভবন, এম আই ইউনিটসহ ১টি মহিলা কারারক্ষী ব্যারাক। প্যাকেজ-৬(এ) ব্যাচেলর অফিসার কোয়ার্টার নির্মাণ প্যাকেজ-৬ ৬৫০ বর্গফুটের ৪টি ভবন নির্মাণ। প্যাকেজ-৭ স্টোর, দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার, ক্যাফিটিন নির্মাণ। প্যাকেজ-৮ স্কুল, মসজিদ, গ্যারেজ, মাল্টিপারপাস সেড ও অভ্যন্তরীণ ক্যাফিটিন নির্মাণ। প্যাকেজ-১০ পেরিমিটার ওয়াল, বাড়িভাড়া ওয়াল, সেটিশেশন ওয়াল নির্মাণ। * বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, জেনারেটর, পানির পাম্প ও মোটর, যানবাহন, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়।	১০% ৩৭৩৯.৭০ লক্ষ টাকা ২০৭৪.৫৯ লক্ষ টাকা NOA প্রদান করা হয়েছে। ৬৫০ বর্গফুটের ৪টি ১৪ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। দরপত্র মূল্যায়ন করে অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন করে অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পেরিমিটার ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলছে। *প্যাসেঞ্জার লিফট, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও জেনারেটর ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	বাস্তব (৩৮.০০%) আর্থিক ১৭১৪৯.৭২ লক্ষ টাকা (২৮.১২%) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে বরাদ্দ মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।			


০৩/০৪/২০২৪

(মোঃ ইলিয়াছ হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
মোবাইল ০১৭১৬ ৭৮১৮৮০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রমিক পরিচালকের কার্যালয়
করা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রমিক	ক) প্রকল্পের নাম প) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি অর্থ বৎসরের মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর	বছর ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বরাদ্দসহ অবশিষ্ট বিবরণ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ/২৪ সালের অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য	
					বাস্তব কর্মসিদ্ধি				
					উপাংশ	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ক) মহানগরিক কেন্দ্রীয় শরণাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প। গ) জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত। ঘ) ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন। ঙ) ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় (১ম ফরমোডিত) অনুমোদন। Master Plan অনুমোদন হয়: ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে। ঙ) মূল ডিপিপি ব্যয়: ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। চ) (১ সংশোধিত) ডিপিপি ব্যয়: ২৪০১৫.৪২ লক্ষ টাকা। ছ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ৮৬৬৩.৩৮ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ৩৬.০৮%) ২) বাস্তব: ৪৫% জ) (i) চলতি বৎসরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ২৯৭.৪৪ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ২৮.১৪%) ২) বাস্তব: ৪০% (ii) মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ৮৯৪২.৮২ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ৩৭.২৩%)। ২) বাস্তব: ৪৫%। ৩) সুরেত কুমার রায় অফিস: ৫৭৩০০৪৭৮ মোবাইল ০১৭১১-৭০২১৮৮	১) ২০১৬-১৭ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ২) ২০১৭-১৮ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩) ২০১৮-১৯ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। ৪) ২০১৯-২০ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ৫) ২০২০-২১ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। ৬) ২০২১-২২ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ৭) ২০২২-২৩ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। আরওডিপি - ৫০০.০০ ৮) ২০২৩-২৪ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। আরওডিপি - ১০৫৭.০০	প্রকল্পের অনুমূল্যে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবৎসরে আরওডিপিতে বরাদ্দ ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা। ১ম কিস্তি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা।	কর্মপরিকল্পনা: নিম্নোক্ত অবকাঠামো নির্মাণ ১) ৬০০ বর্গমিটার বাসা। ২) ৮০০ বর্গমিটার বাসা। ৩) ১০০০ বর্গমিটার বাসা। ৪) ১২৫০ বর্গমিটার বাসা। ৫) ওয়ার্ডেন ব্যারাক। ৬) পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থী কক্ষ ৭) সাবস্টেশন ও জেনারেটর রুম। ৮) পেরিমিটার ওয়াল, বাউজারী ওয়াল, ডেন, আরসিনি রোড, ওয়াক ওয়ে ইত্যাদি। ৯) নারী শ্রেণী খাত বন্দী ব্যারাক, নারী বন্দী হাসপাতাল, সাজাখাত নারী বন্দী ব্যারাক, ওয়ার্কসেড, বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ও কিশোর বন্দী ব্যারাক। ১০) ফুড পোডাউন, ফুয়েল পোডাউন। ১১) পুরুষ ওয়ার্কসেড, পুরুষ আভার ট্রায়াল বন্দী ব্যারাক, পুরুষ বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ইত্যাদি। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ): বর্তমান অর্থ বৎসরের (২০২৩-২৪) মোট আরওডিপি বরাদ্দ ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা।	১) ৬০০ বর্গমিটার বাসা। ২) ৮০০ বর্গমিটার বাসা। ৩) ১০০০ বর্গমিটার বাসা। ৪) ১২৫০ বর্গমিটার বাসা। ৫) ওয়ার্ডেন ব্যারাক। ৬) পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থী কক্ষ ৭) নারী শ্রেণী খাত বন্দী ব্যারাক, নারী বন্দী হাসপাতাল, সাজাখাত নারী বন্দী ব্যারাক, ওয়ার্কসেড, বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ও কিশোর বন্দী ব্যারাক। ৮) পুরুষ ওয়ার্কসেড, পুরুষ আভার ট্রায়াল বন্দী ব্যারাক, পুরুষ বাথরুম, ডে টাইম ল্যাট্রিন ইত্যাদি।	লক্ষ্যমাত্রার ৮.৪০% (বর্তমান অর্থ বৎসরে বাস্তব অগ্রগতির মার্চ/২৪ ২৮.১৪%)	অবশিষ্ট ১০৫৭.০০ ব্যয়যোগ্য ০.০০ ব্যয়: ২৯৭.০০	বাস্তব: (৪৫%) আর্থিক: (৩৭.২৩%)	২০২৩-২৪ অর্থ-বৎসরে আরওডিপিতে বরাদ্দ ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১ম কিস্তি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট ১০৫৭.০০ লক্ষ টাকা

(Handwritten signature)
০১/০৪/২০২৪
শ্রমিক পরিচালকের কার্যালয়
(অতিরিক্ত সারি)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
মহানগরিক কেন্দ্রীয় শরণাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প
করা অধিদপ্তর, সুরেত কুমার রায়
সুরেত কুমার রায়, ঢাকা।

পুরাতন মনো-কেন্দ্রিক কারাগার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 পুরাতন মনো-কেন্দ্রিক কারাগার এবং ইতিহাস
 স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতাধীন
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

সিদ্ধি নং: ১৩৩

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম: খ) বাস্তবায়নের সময়: গ) অনুমোদনের তারিখ: ঘ) প্রকল্পের ধরন: ঙ) জুন্/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: চ) চুক্তি ফরমের নম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	বহুতল গার্মেন্টস কারাগার	মূল ২০২৩ পর্যন্ত কর্মপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩- ২০২৪ বছরের কর্মসম্পন্ন মা ও ব্যয়	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মসম্পন্নতার বিবরণে এম. এ. এ. এর আয়ের ক্যাশিভ		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত (বাড়ি) ও (আর্থিক)	প্রকল্প	
					মোট কর্মসম্পন্ন	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
	ক) প্রকল্পের নাম: "পুরাতন মনো-কেন্দ্রিক কারাগার এবং ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও ঐতিহাসিক উন্নয়ন" প্রকল্প খ) বাস্তবায়নের সময়: জুন্/২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ (সেইদিনে মূল-২০২৪) গ) অনুমোদনের তারিখ: ১৭/১০/২০২৩ ঘ) প্রকল্পের ধরন: ৩০% বেসরকারি ঙ) জুন্/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: ১) বাড়ি: (২৬.১০%) ২) আর্থিক: (৩০৮১০.২৩)(২২.৭৩%) চ) চুক্তি ফরমের নম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) বাড়ি: (৩.১০%) ২) আর্থিক: (৩৭৩০.৯৬) (১৮.৬৬%) ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর: মো: মাহবুবুর রব মোবাইল: ০১৭১১৫৩০৪০৪	উপ-প্রকল্প ২০২৩-২৪ - ১০০০.০০ আরএডিপি ২০২৩-২৪ - ৩০০০.০০ আরএডিপি-৩০০.০০ ২০২৩-২০২৪-১-৪৫০০.০০ আরএডিপি-৩০০০.০০ ২০২৩-২০২৪-২-৬৬৬৬.০০ আরএডিপি-৩৩০০.০০ ২০২৪-২০২৩-৩-৯৯৯৯.০০ আরএডিপি-১৬০০১.০০ উপ-প্রকল্প-১-৭৮৯.০০ বি. কাটাগারি ১৫% সংরক্ষণ-১৩২০.৬৪ ২০২৩-২০২৪ এডিপি- ২০০০০.০০ আডিপি-৪২৬০.০০	বাড়ি: ২৬.১০% আর্থিক: (৩০৮১০.২৩) ২২.৭৩%	বরাদ্দ আডিপিতে ৩২৬০.০০	প্রকল্প 'এ' এর অগ্রগতি প্রকল্প 'এ' আট্টারপাশ কনস্ট্রাকশন পোরশাল এবং টাই গ্রাউন্ড এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিল্ডিংয়ের এর ফিল্ডিংয়ের কাজের কাজ ফিল্ডিং কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৪১.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল এর প্রাথমিক বরাদ্দ কারা জরিপেরে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প 'বি' এর অগ্রগতি ক। গ্রি-ফাউট পাইল ড্রাইভ, স্যাট কাঙ্টিংসহ সেকেন্ড এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক দাঙ্গ, কমান্ড, পিয়ারগারাম, গার্মেন্ট ওয়ার্ল্ড Floor এবং ১st Floor এর ছাদের চালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ। বোম্বাইকের জন্য পোর্টমেন্টের চালাই, গার্মেন্টস ফ্লোর এর প্রাট্টারের কাজ এবং ফ্লোর সোলিড এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বোম্বাইকের দরজা-জানালায় গ্রান লামিনো এবং বোম্বাইক এর ফিল্ডিং কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৮৬.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প 'সি' এর অগ্রগতি ক। গ্রি-ফাউট পাইল ড্রাইভ, পাইল ক্যাপ কাঙ্টিং, রিটেইনিং ওয়াল এবং ফ্লোর কাঙ্টিংসহ ১st Floor এর ছাদের চালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ। ১st Floor এর সিনারের ফিল্ডিং এবং	০.১০%	অগ্রগতি ৩২৬০.০০ ৩৭৩০.৯৬ (১৮.৬৬%)	বাড়ি: (৩২.১০%) আর্থিক: (৩৭৩০.৯৬) (১৮.৬৬%)	প্রকল্পের অন্য ২০২৩-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি -বাড়ি ৩২৬০.০০ লক্ষ টাকার মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৩৭৩০.৯৬ লক্ষ টাকার ব্যয় হয়েছে।

মোঃ মাহবুবুর রব
 প্রকল্প পরিচালক
 পুরাতন মনো-কেন্দ্রিক কারাগার এবং ইতিহাস
 স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচির
 আওতাধীন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 ৩০/৬/২৩ নং, এলাকা

ক্র.সং.	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রতিষ্ঠানের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) স্থান ঙ) প্রকল্পের আওতা চ) উদ্দেশ্য ছ) প্রকল্পের আওতা জ) প্রকল্পের আওতা	ক) প্রকল্পের নাম	খ) প্রকল্পের নাম	গ) প্রকল্পের নাম	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) প্রকল্পের নাম ঙ) প্রকল্পের নাম চ) প্রকল্পের নাম ছ) প্রকল্পের নাম জ) প্রকল্পের নাম	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) প্রকল্পের নাম ঙ) প্রকল্পের নাম চ) প্রকল্পের নাম ছ) প্রকল্পের নাম জ) প্রকল্পের নাম	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) প্রকল্পের নাম ঙ) প্রকল্পের নাম চ) প্রকল্পের নাম ছ) প্রকল্পের নাম জ) প্রকল্পের নাম	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) প্রকল্পের নাম ঙ) প্রকল্পের নাম চ) প্রকল্পের নাম ছ) প্রকল্পের নাম জ) প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
					<p>ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের নাম গ) প্রকল্পের নাম ঘ) প্রকল্পের নাম ঙ) প্রকল্পের নাম চ) প্রকল্পের নাম ছ) প্রকল্পের নাম জ) প্রকল্পের নাম</p>			

মোঃ মাহবুবুর রব
 মহল পরিচালক
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস
 ঐতিহাসিক জাদুঘর ও পরিদর্শন উন্নয়ন দপ্তর
 দ্বারা উন্নয়ন, সুকল সেবা বিভাগ
 ফরাসি সড়কপথ, ঢাকা

ক্র.সং.	সংস্থানের নাম	সংস্থানের ঠিকানা	সংস্থানের প্রকার	সংস্থানের পরিচালক	সংস্থানের কার্যক্রম	সংস্থানের স্থানাঙ্ক	সংস্থানের স্থানাঙ্ক	সংস্থানের স্থানাঙ্ক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
	১. বাউন্সারী ২. বাউন্সারী ৩. বাউন্সারী ৪. বাউন্সারী ৫. বাউন্সারী ৬. বাউন্সারী ৭. বাউন্সারী ৮. বাউন্সারী ৯. বাউন্সারী ১০. বাউন্সারী				১। বাউন্সারী-০১: বাউন্সারী ২। বাউন্সারী-০২: বাউন্সারী ৩। বাউন্সারী-০৩: বাউন্সারী ৪। বাউন্সারী-০৪: বাউন্সারী ৫। বাউন্সারী-০৫: বাউন্সারী ৬। বাউন্সারী-০৬: বাউন্সারী ৭। বাউন্সারী-০৭: বাউন্সারী ৮। বাউন্সারী-০৮: বাউন্সারী ৯। বাউন্সারী-০৯: বাউন্সারী ১০। বাউন্সারী-১০: বাউন্সারী				

স্বাক্ষর: *[Signature]*
 সচিব, বাউন্সারী
 বাউন্সারী
 বাউন্সারী

আগস্ট/২০২৩ মাসের বেলা হারিয়ে সকল বিভাগের কার্যপালকদের উপস্থান বিভাগের বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত/প্রশিক্ষণরত বন্দীদের মাসিক পরিসংখ্যান।

Table with columns for Employee Name, Division Name, and various skill categories (Skill 1-30). Rows include various job types like Khatim, Ghat, and others, with corresponding counts for each skill category.

হাসিনা

Signature

৬০০১০০২৬০
মোঃ নাহিদা গারজিন
সি.এম.এ.সি. সেক্টর পরিচালনা-৩

নিম্নলিখিত ৩৯ টি ট্রেডে বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে :

- ১। মোড়া (বাঁশ ও প্লাস্টিকের তৈরী)
- ২। চেয়ার (বাঁশ ও প্লাস্টিকের তৈরী)
- ৩। নকশী কাঁথা তৈরী
- ৪। ডিজাইন
- ৫। বুটিক
- ৬। বাটিক
- ৭। গামছা তৈরী
- ৮। লুঙ্গি তৈরী
- ৯। বেডশীট তৈরী
- ১০। জামদানী শাড়ী ও প্রিন্টের থান কাপড় তৈরী
- ১১। কয়েদি পোশাক ও ইউনিফর্ম তৈরী
- ১২। পাটজাত দ্রব্য দ্বারা দড়ি তৈরী
- ১৩। ব্যাগ তৈরী
- ১৪। দোলনা তৈরী
- ১৫। বাঁশের মোড়া তৈরী
- ১৬। পাটের মোড়া তৈরী
- ১৭। ঝুড়ি তৈরী
- ১৮। পাটের ব্যাগ তৈরী
- ১৯। উলেন কার্পেট
- ২০। নারিকেলের আশ ও উল দ্বারা পাপোস তৈরী
- ২১। টেবিল চেয়ার ও বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরী
- ২২। এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী
- ২৩। পোশাক তৈরীর কাজ
- ২৪। মোজা তৈরীর কাজ
- ২৫। টিভি মেরামত
- ২৬। রেডিও মেরামত
- ২৭। ঘড়ি মেরামত
- ২৮। প্রেস ও বাধাই শিল্প
- ২৯। বেকারি শিল্প
- ৩০। টেইলারিং
- ৩১। কামার শিল্প
- ৩২। কাগজের ব্যাগ তৈরী
- ৩৩। প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরী
- ৩৪। মোবাইল ব্যাগ তৈরী
- ৩৫। ব্যানার আর্ট ও ড্রইং
- ৩৬। বেড ঝাড়ু তৈরী
- ৩৭। মাশরুম চাষ
- ৩৮। কেঁচো সার
- ৩৯। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর


৬০০ ১০১ ১০১ ২৬
 সোসাইটি নাহিদা পারভীন
 সহকারী কারা মহাপরিদর্শক
 সার্বজনীন কারা পরিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪)
বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

[২.২.১] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সেলিং কার্যক্রমঃ

ক্র:নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র:নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)
১	ঢাকা বিভাগ		১৮	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৪
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারঃ কেরাণীগঞ্জ	১৩৩	১৯	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩
২	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কারাগারঃ	৬	২০	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	৩
৩	ফরিদপুর জেলা কারাগার	২		রাজশাহী বিভাগ	
৪	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	২১	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	১৫
	ময়মনসিংহ বিভাগ		২২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	৩
৫	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	২৩	নাটোর জেলা কারাগার	৩
৬	শেরপুর জেলা কারাগার	২৫	২৪	পাবনা জেলা কারাগার	২৪
৭	জামালপুর জেলা কারাগার	৩	২৫	বগুড়া জেলা কারাগার	৩
	সিলেট বিভাগ			রংপুর বিভাগ	
৮	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১	২৬	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	১২
৯	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১	২৭	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	৪
১০	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭	২৮	নীলফামারী জেলা কারাগার	৬
	চট্টগ্রাম বিভাগ			বরিশাল বিভাগ	
১১	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬	২৯	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৩
১২	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৩০	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৩
১৩	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩	৩১	বরগুনা জেলা কারাগার	৫
১৪	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	৭	৩২	ভোলা জেলা কারাগার	২
১৫	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৯	৩৩	ঝালকাঠি জেলা কারাগার	৩
১৬	বান্দরবান জেলা কারাগার	৬	৩৪	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৩
১৭	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	৬		সর্বমোট=	৩২৩



শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম

যুগ্ম-সচিব, অগ্নি শাখা-২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ও

এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

২.২.২


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

[২.২.২] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদানঃ

ক্র:নং	কারাগারের নাম	ক্র:নং	কারাগারের নাম	ক্র:নং	কারাগারের নাম
	ঢাকা বিভাগ		চট্টগ্রাম বিভাগ	১১	গাইবান্ধা জেলা কারাগার
১	নরসিংদী জেলা কারাগার	৬	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার		খুলনা বিভাগ
২	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	৭	নোয়াখালী জেলা কারাগার	১২	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার
৩	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	৮	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার		বরিশাল বিভাগ
	সিলেট বিভাগ	৯	বান্দরবান জেলা কারাগার	১৩	ভোলা জেলা কারাগার
৪	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	১০	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	১৪	বালকাঠি জেলা কারাগার
৫	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার		রংপুর বিভাগ	১৫	পিরোজপুর জেলা কারাগার

মোট = ১৫ টি
পূর্বে = ২০ টি
৩৫ টি



শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম

যুগ্ম-সচিব, অগ্নি শাখা-২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ও

এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[২.২.২] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদানঃ

ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম
	ঢাকা বিভাগ				
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪	পাবনা জেলা কারাগার
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১		সিলেট বিভাগ	১৫	বগুড়া জেলা কারাগার
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার		রংপুর বিভাগ
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার		চট্টগ্রাম বিভাগ	১৬	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কাঃ	১০	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৭	দিনাজপুর জেলা কারাগার
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১১	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার		খুলনা বিভাগ
৭	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	১২	কক্সবাজার জেলা কারাগার	১৮	বশোর কেন্দ্রীয় কারাগার
	ময়মনসিংহ বিভাগ		রাজশাহী বিভাগ	১৯	খুলনা জেলা কারাগার
		১৩	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	২০	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার

স্বাক্ষর ০১/০৫/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
 এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

কারাগারসমূহে জানুয়ারি/২৪ হতে মার্চ/২৪ পর্যন্ত ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে করেদিদের পারিশ্রমিক প্রদানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কারাগারের নাম	কয়েদী/বন্দির সংখ্যা	৫০% লভ্যাংশ হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ	১৭৬	৭৫,৪০০/-	
২.	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২৯	৭,৪৫৬/-	
৩.	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৩১৩	১,৪৩,৩৪০/-	
৪.	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩৬	২২,০০০/-	
৫.	ফরিদপুর জেলা কারাগার	১২	১,৩৭৭/-	
৬.	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩৫	১,৪২,১৬০/-	
৭.	টাংগাইল জেলা কারাগার	৫৭	৫,৬৫২/-	
৮.	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১৫	৪,৮০০/-	
৯.	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	৩০	৬,৩০০/-	
১০.	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	১৫৩	৮,৩০৭/-	
১১.	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৯২১	৩,৯৭,৬০৭/-	
১২.	বগুড়া জেলা কারাগার	৩৪	১৫,৪৫১/-	
১৩.	পাবনা জেলা কারাগার	১৫২	২৭,৭৫১/-	
১৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	০৫	৫,৩৯২/-	
১৫.	নওগাঁ জেলা কারাগার	১৬	১৪,৪২০/-	
১৬.	নাটোর জেলা কারাগার	৯৭	১৩,৬৭৮/-	
১৭.	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	০৩	২৪০/-	
১৮.	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	১১	৪,০৮৭/-	
১৯.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	২৮২	৮,০২১/-	
২০.	দিনাজপুর জেলা কারাগার	১৫৯	৭২,৬৭৯/-	
২১.	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	২২৩	২৮,৬১৯/-	
২২.	নোয়াখালী জেলা কারাগার	০৬	১,২০০/-	
২৩.	কক্সবাজার জেলা কারাগার	১৫	১,৫০০/-	
২৪.	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	২১৫	৬১,১৮১/-	
২৫.	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২০৭	১৮,৬৬১/-	
২৬.	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	০৫	২,৫১৯/-	
২৭.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	২৮৩	৫৯,৪৮৫/-	
২৮.	খুলনা জেলা কারাগার	১০	১,২০০/-	
২৯.	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	৬৬	১৩,১৫৮/-	
৩০.	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৯৮	৪,০১৬/-	
৩১.	পিরোজপুর জেলা কারাগার	০১	৩৫০/-	
সর্বমোট=		৩,৭৬৫	১১,৬৮,০০৭/-	

১০/০২/২৪
০২/৪/২৪

আব্দুল কাদের
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

আব্দুল কাদের
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd



পত্রনং- ৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০১৯.২৪- ২৮৫(২)

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন/১৪৩০
৩৫ ফেব্রুয়ারি/২০২৪

বিষয় : ৩১ জানুয়ারি/২০২৪ দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান থাকাবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান প্রেরণ প্রসঙ্গে

বরাত : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা-স্বঃসঃ(কারা-২)পি-১৭/২০০৭/৭১, তারিখ-১২-০২-২০০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারাগারসমূহে ৩১ জানুয়ারি/২০২৪ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান অবস্থায় থাকা সর্বমোট ৬৮৭ (ছয়শত সাতাশি) জন বন্দি আটক আছে। উল্লিখিত বন্দিদের নির্ধারিত 'হুকে' তথ্যাদিসহ কারাগার ভিত্তিক তালিকা এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে - ০৪ (চার) সেট।
(৯৩x৪) = ৩৭২ পাতা।

এ এস এম আনিসুল হক
প্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোন - ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সংযুক্তিসহ :

মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক-মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।

১৪.২.২০২৪
(মোঃ আবুল মালেক)
উপসহকারী

১৪.২.২০২৪
(মোঃ আর্বি হাইদ)
প্রধান সহকারী

১৪.২.২০২৪
(মোঃ আবুল মালেক)
পরিসংখ্যানবিদ

১৪.২.২০২৪
(মোঃ আবুল মালেক)
ডেপুটি জেলার

১৪.২.২০২৪
(মোঃ শামীম হক খাল)
সহঃ কাম
(প্রশিক্ষণ ও কীড়া)

১৪.২.২০২৪
(মনির আহমেদ)
কারা উপ মহাপরিদর্শক

১৪.২.২০২৪
(শেখ মুজাউর রহমান)
অতিরিক্ত
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন অবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান

(৩১ জানুয়ারি/২০২৪ মাসের তথ্য)ঃ

ক্রম নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	আবুল কালাম আজহার কেন্দ্রীয় কারাগার	২১
২	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২৩
৩	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার-২	১৯
৪	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১১
৫	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯
৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৫
৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২৪
৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১৫
৯	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২১
১০	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৫৯
১১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১২
১২	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৬
১৩	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১০
১৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	--
১৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৩
১৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	--
১৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	--
১৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৫৩
১৯	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৩
২০	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৪
২১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৮
২২	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১০
২৩	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১০
২৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৬
২৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১০
২৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
২৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২২
২৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৫
২৯	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
৩০	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৮
৩১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৮
৩২	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২
৩৩	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৬
৩৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৬
৩৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৩
৩৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৫
৩৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	--

ক্রম নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
৩৮	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬৭
৩৯	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১৫
৪০	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
৪১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
৪২	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১১
৪৩	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	২৭
৪৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১১
৪৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১১
৪৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১৪
৪৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
৪৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
৪৯	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪
৫০	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১০
৫১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৭
৫২	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২২
৫৩	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	২
৫৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৪
৫৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৩
৫৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	২
৫৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
৫৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
৫৯	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৪
৬০	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
৬১	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১১
৬২	আবুল কালাম জেলা কারাগার	--
৬৩	আবুল কালাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৫
৬৪	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৬
৬৫	আবুল কালাম জেলা কারাগার	৩
৬৬	আবুল কালাম জেলা কারাগার	
৬৭	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
৬৮	আবুল কালাম জেলা কারাগার	১
		--
	সর্বমোটঃ	৬৮৭ জন

(Signature)
২০/১/২৪

এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।
শ্রি- ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।

(Signature)
২৪/১/২৪
(মোঃ আব্দুল মালেক)
উচ্চমান সহকারী।

(Signature)
২৪/১/২৪
(মোঃ আব্দুল সাইদ)
প্রধান সহকারী

(Signature)
২৪/১/২৪
(সাইদা আক্তার)
পরিসংখ্যানবিদ

(Signature)
২৪/১/২৪
(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)
ভেপুটি জেলায়

(মোঃ শামীম ইকবাল)
সহ কামর
(প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া)

(Signature)
২৪/১/২৪
(মনির আহমেদ)
কারা উপ মহাপরিদর্শক

(Signature)
২৪/১/২৪
শেখ মুজাউর রহমান
কর্তৃপক্ষ
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd



পত্রনং- ৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০১৯.২৪- ৪৭৩(২)

তারিখঃ ২৭ চৈত্র/১৪৩০
৬৩ মার্চ/২০২৪

বিষয় : ২৯ ফেব্রুয়ারি/২০২৪ দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান থাকাবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান প্রেরণ

বরাত : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা-স্বঃমঃ(কারা-২)পি-১৭/২০০৭/৭১, তারিখ-১২-০২-২০০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারাগারসমূহে ২৯ ফেব্রুয়ারি/২০২৪ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান অবস্থায় থাকা সর্বমোট ৬৪৫ (ছয়শত পয়তাল্লিশ) জন বন্দি আটক আছে। উল্লিখিত বন্দিদের নির্ধারিত 'ছকে' তথ্যাদিসহ কারাগার ভিত্তিক তালিকা এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে - ০৪ (চার) সেট।
(৮৪x৪) = ৩৩৬ পাতা।

এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।
☎ - ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সংযুক্তিসহ :

মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক-মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।

দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিশ্চিত অবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান
(২৯ ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসের তথ্য):

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	২৪
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	১৯
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	১৮
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	১১
৫	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার	১৬
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার	৫
৭	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	২৫
৮	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১৫
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	১৭
১০	নরসিংদী জেলা কারাগার	৩৫
১১	মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগার	১২
১২	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৬
১৩	রাজবাড়ি জেলা কারাগার	১০
১৪	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	--
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩
১৬	শরীয়তপুর জেলা কারাগার	--
১৭	গাজীপুর জেলা কারাগার	--
১৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৫১
১৯	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	৩
২০	শেরপুর জেলা কারাগার	৪
২১	জামালপুর জেলা কারাগার	৭
২২	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	১০
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	১০
২৪	নাটোর জেলা কারাগার	৮
২৫	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	৮
২৬	পাবনা জেলা কারাগার	৪
২৭	বগুড়া জেলা কারাগার	২১
২৮	নওগাঁ জেলা কারাগার	৪
২৯	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	৬
৩০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	৮
৩১	দিনাজপুর জেলা কারাগার	৮
৩২	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	২
৩৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	৬
৩৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	৬
৩৫	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	২
৩৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	৫
৩৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	--

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
৩৮	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬৪
৩৯	কক্সবাজার জেলা কারাগার	১৩
৪০	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	১
৪১	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	১১
৪২	বান্দরবান জেলা কারাগার	১০
৪৩	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	২৭
৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার	১০
৪৫	চাঁদপুর জেলা কারাগার	১০
৪৬	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৫
৪৭	ফেনী জেলা কারাগার	৭
৪৮	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	৬
৪৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১১
৫০	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১১
৫১	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৬
৫২	মৌলভী বাজার জেলা কারাগার	২০
৫৩	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	২
৫৪	খুলনা জেলা কারাগার	৪
৫৫	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	২
৫৬	বাগেরহাট জেলা কারাগার	৩
৫৭	নড়াইল জেলা কারাগার	--
৫৮	মাগুরা জেলা কারাগার	--
৫৯	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	৪
৬০	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১
৬১	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	১১
৬২	মেহেরপুর জেলা কারাগার	--
৬৩	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৫
৬৪	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৬
৬৫	ভোলা জেলা কারাগার	৩
৬৬	পিরোজপুর জেলা কারাগার	--
৬৭	ঝালকাঠী জেলা কারাগার	১
৬৮	বরগুনা জেলা কারাগার	২
		--
	সর্বমোট=	৬৪৫ জন



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোন - ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

৩.১.৩। কারা বন্দিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বৃদ্ধি করাঃ

ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)	ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)	ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)
	ঢাকা বিভাগ							
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জ	৯৫০	২৩	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	১৩৫	৪৫	দিনাজপুর জেলা কারাগার	২৮৩
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	৩৩৫	২৪	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	২১৮	৪৬	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	৫৫
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	১৭৩		চট্টগ্রাম বিভাগ		৪৭	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	৪২৩
৪	কাশিমপুর মহিলা কেঃ কারাগার	৯৬	২৫	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪৮	৪৮	নীলফামারী জেলা কারাগার	২১২
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কারাগার	২৩৬	২৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	২১২	৪৯	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	৯৯
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার	১০২	২৭	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	২৩০	৫০	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১৩৩
৭	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	৬৯	২৮	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩৩৭	৫১	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	৯০
৮	নরসিংদী জেলা কারাগার	১১৫	২৯	ফেনী জেলা কারাগার	৪৯		খুলনা বিভাগ	
৯	গাজীপুর জেলা কারাগার	৮২	৩০	নোয়াখালী জেলা কারাগার	১৩৫	৫২	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	১৬০
১০	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	৪০৫	৩১	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩২৫	৫৩	খুলনা জেলা কারাগার	৪৩৫
১১	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩৫	৩২	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	৬০	৫৪	বাগেরহাট জেলা কারাগার	১৯৫
১২	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	১৬৮	৩৩	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	১২৯	৫৫	নড়াইল জেলা কারাগার	১১১
১৩	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	৬৬	৩৪	বান্দরবান জেলা কারাগার	১৩৫	৫৬	বিনাইদহ জেলা কারাগার	৮৩
১৪	রাজবাড়ি জেলা কারাগার	৩৮৪	৩৫	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৩৪	৫৭	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১৭২
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	১৪৫		রাজশাহী বিভাগ		৫৮	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	৩১৫
১৬	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	৩০২	৩৬	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	১৫৬	৫৯	মেহেরপুর জেলা কারাগার	৭৩
	ময়মনসিংহ বিভাগ		৩৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	২১০	৬০	মাগুরা জেলা কারাগার	১৫
১৭	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৬৪	৩৮	নওগাঁ জেলা কারাগার	৩৪৫		বরিশাল বিভাগ	
১৮	শেরপুর জেলা কারাগার	৩০	৩৯	নাটোর জেলা কারাগার	৮৮	৬১	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯৯
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	১৬০	৪০	পাবনা জেলা কারাগার	১৬৫	৬২	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	১৪০
২০	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	৩৩	৪১	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	৭২২	৬৩	বরগুনা জেলা কারাগার	৪৪১
	সিলেট বিভাগ		৪২	বগুড়া জেলা কারাগার	২২০	৬৪	ভোলা জেলা কারাগার	২৪১
২১	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১৩৮	৪৩	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	১৫৯	৬৫	ঝালকাঠি জেলা কারাগার	২৫
২২	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১৭৭		রংপুর বিভাগ		৬৬	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৭৫
			৪৪	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	২১১		সর্বমোট= ১৩৫৬৩ জন	

শেখ সাজাউর রহমান

শেখ সাজাউর রহমান

কর্মেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব, অগ্নি শাখা-২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ও

এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা- ১২১১
 www.prison.gov.bd

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

৩.১.৪। ঠাট পর্যায়ে অভিযোগ সরাসরি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানির আয়োজন করাঃ

ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র: নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)
	ঢাকা বিভাগ			চট্টগ্রাম বিভাগ		৪৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	৩
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাঃ কারাগার	৩	২২	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬	৪৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	১২
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাঃ-১	১	২৩	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৪৫	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	১২
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাঃ-২	৩	২৪	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	৫	৪৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১২
৪	কাশিমপুর মহিলা কেঃ কারাগার	১	২৫	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩	৪৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	৩
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কারাঃ	১	২৬	ফেনী জেলা কারাগার	১		খুলনা বিভাগ	
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১	২৭	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩	৪৮	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	১
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার	৪	২৮	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩	৪৯	খুলনা জেলা কারাগার	৩
৮	গাজীপুর জেলা কারাগার	১	২৯	লক্ষীপুর জেলা কারাগার	১	৫০	বাগেরহাট জেলা কারাগার	২
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩০	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	৩	৫১	নড়াইল জেলা কারাগার	৩
১০	নুসিঙ্গা জেলা কারাগার	৩	৩১	বান্দরবান জেলা কারাগার	৩	৫২	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	৩
১১	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩২	রাজশাহী জেলা কারাগার	৬	৫৩	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১
১২	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	১১		রাজশাহী বিভাগ		৫৪	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	১
১৩	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	৩	৩৩	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৫৫	মেহেরপুর জেলা কারাগার	৩
১৪	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩	৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	১২	৫৬	মাগুরা জেলা কারাগার	১
১৫	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩৫	নওগাঁ জেলা কারাগার	৩		বরিশাল বিভাগ	
	ময়মনসিংহ বিভাগ		৩৬	নাটোর জেলা কারাগার	৫	৫৭	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৩
১৬	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৩৭	পাবনা জেলা কারাগার	৩	৫৮	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৩
১৭	শেরপুর জেলা কারাগার	১	৩৮	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	১০	৫৯	বরগুনা জেলা কারাগার	৩
১৮	জামালপুর জেলা কারাগার	৩	৩৯	বগুড়া জেলা কারাগার	৬	৬০	ভোলা জেলা কারাগার	৩
১৯	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	১	৪০	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	৩	৬১	বালকাঠি জেলা কারাগার	৩
	সিলেট বিভাগ			রংপুর বিভাগ		৬২	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৩
২০	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	৬	৪১	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	১২		সর্বমোট= ২৪০ টি	
২১	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭	৪২	দিনাজপুর জেলা কারাগার	৩			

৩০/১২/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

add.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম

যুগ্ম-সচিব, অগ্নি শাখা-২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ও

এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd


পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২৪.০৩.০০১.২০২৪- ৫০

তারিখঃ ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০।
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

বিষয় : কারা অধিদপ্তরাধীন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী পদে শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

কারা অধিদপ্তরাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের নিমিত্তে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রাথমিক শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা আগামী ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় কারা অধিদপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ড, বকশি বাজার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে নির্বাচন কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্তে পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।



(মোঃ মাইন উদ্দিন ভূঁইয়া)

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

ও

সদস্য সচিব

কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী নিয়োগ কমিটি

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):


- ১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব পি.কে.এম এনামুল করিম, উপসচিব, আইন-১ শাখা)
- ২। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃ: আ: জনাব কানিজ ফাতেমা, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।)
- ৩। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা। (উপরে বর্ণিত তারিখ সমূহে একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
- ৪। অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। জনাব ডাঃ শামীম রেজা, সহকারী সার্জন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ।

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২৪.০৩.০০১.২০২৪- ৫০

তারিখঃ ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০।
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ।
- ২। মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ডেপুটি জেলার, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। কমিটির সদস্যদের আনা নেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৩। ডেপুটি জেলার (প্রশাসন), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। উল্লিখিত কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৪। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ও কারা উপমহাপরিদর্শক এর ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য।)



(মোঃ মাইন উদ্দিন ভূঁইয়া)

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

ও

সদস্য সচিব

কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী নিয়োগ কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৪.২.১] কারাগারে সিসিটিভি ও হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর সংযোজনঃ

নিম্নোক্ত কারাগারে সংযোজন করা হয়েছেঃ

ক্র.নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	সিসিটিভি - ২০ টি
২	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	সিসিটিভি - ১২ টি
৩	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	সিসিটিভি - ০৫ টি
৪	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	সিসিটিভি - ০৪ টি
৫	মেহেরপুর জেলা কারাগার	হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর - ০২ টি

জনাব জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

২৩/১০/২৩
শেখ সুজাউর রহমান
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক
addl.ig@prison.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ কল রোড, বকশীবাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

[৫.১.১] কারাগারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ এর জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ

ক্র: নং	কারাগারের নাম	ক্র: নং	কারাগারের নাম
	ঢাকা বিভাগ	৬	মোলভীবাজার জেলা কারাগার
১	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২		চট্টগ্রাম বিভাগ
২	ফরিদপুর জেলা কারাগার	৭	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার
	ময়মনসিংহ বিভাগ	৮	বান্দরবান জেলা কারাগার
৩	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার		রাজশাহী বিভাগ
৪	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	৯	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
	সিলেট বিভাগ		রংপুর বিভাগ
৫	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

২০/১০/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম

যুগ্ম-সচিব, অগ্নি শাখা-২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ও

এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।